

Resistencia 14 de agosto de 2025

Secretario General U.P.C.P.

Lic. José Niz

Conforme lo solicitado en Nota N° 0461 correspondiente a la actuación electrónica N° E2.2025.16154.AE, se adjuntan los informes respectivos para su conocimiento.

Atentamente.

Secretaria General de la Gobernación
Gobierno del Chaco



Resistencia, 11 de agosto de 2025

REF.: E2-2025-16285-Ae

S/Toma de muestras de agua por la
empresa SAMEEP.

DE: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EDILICIA

A: DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS:

SR: HAVELA, JORGE PAULO

ELEVESE la presente Actuación electrónica, a efectos de informar el procedimiento de toma de muestras de agua realizada en el Edificio de Casa de Gobierno por parte de la empresa SAMEEP.

Asimismo, el equipo de la empresa mencionada estará presentando el protocolo de resultado a la Presidencia de dicho organismo, el día lunes 18 de agosto del corriente año.

Sin otro particular lo saludo a Usted atentamente.

Arq. Especialista en Hig. y Seg. en el Trabajo
Godoy María Alejandra
M.P: N°1557

A/C. Departamento de Gestión Edilicia
Dirección General de Mantenimiento y Servicios

INFORME TÉCNICO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EDILICIA

TIPO DE OBRA: “TOMA DE MUESTRAS DE AGUA”

FECHA DE PRESENTACIÓN: 11/08/2025

LUGAR: CASA DE GOBIERNO

En el día de la fecha aproximadamente 7:30AM, se presenta el equipo del Departamento de Calidad de la Empresa SAMEEP al edificio de Casa de gobierno para tomar muestras de agua en cocinas y tanques (bombeo y reserva) del Edificio Gubernamental para poder realizar un testeo de misma. Este operativo fue realizado por Cristina Llugdar, Romina Meza y Daniel Forlán del departamento antes mencionado, los cuales fueron acompañados por la Arq. Godoy María Alejandra del Departamento de Gestión Edilicia.

El procedimiento consiste en 3 tomas: una muestra in-situ que de manera automática brinda el contenido de cloro del agua (27 muestras), una muestra para análisis biológico (27 muestras) y otra para determinar características físico químico en laboratorio (27muestras).

A continuación, se procede en primer lugar a tomar la muestra en el 2do. Subsuelo, donde se encuentra los tanques de bombeo que proviene del caño de ingreso de red. Luego se tomó muestras de los tanques de reserva ubicados en la azotea. Finalmente se toma muestras de las cocinas de los pisos del Edificio B desde el 9no piso hasta el 1er piso. Asimismo, de planta baja del mismo edificio (sobre avenida 25 de mayo).

Finalizando el recorrido aproximadamente 11:30AM, se procede a tomar las muestras de las cocinas del entrepiso (exceptuando la cocina de la vice-gobernación) y 1er piso del Edificio A, por último, la cocina de la dirección de Movilidad.



Gobierno del
CHACO

Secretaría
General de la
Gobernación

Dirección
General de
Mantenimiento y Servicios

"2025 - Año del 40° Aniversario del Juicio a las Juntas Militares." – Ley N° 4153-B

REF.: E-2-2025-16285-Ae

**S/ TOMA DE MUESTRA DE AGUA POR LA EMPRESA
SAMEEP**

////CION GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, 12/08/2025

SEÑORA
SECRETARIA GENERAL
DE LA GOBERNACION
Abg. CAROLINA MEIRIÑO.
SU / DESPACHO:

ELEVO a Usted la presente Actuación Electrónica de referencia, visto lo actuado por el Departamento Gestión Edilicia en E-parte N°01). Para su conocimiento y prosecución de trámite que estime corresponder.

. Atentamente. -

Jorge Paulo Havela.
Director General de
Mantenimiento y Servicios
Gobernación



Resistencia, 13 de agosto de 2025.

INFORME TECNICO

Ref.: **Informe de intervenciones en Sistema de impulsión.**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de informar los trabajos realizados en las últimas semanas, obra de referencia. Cabe señalar que esta subsecretaría viene trabajando en dicha obra desde marzo de 2024, se contrato a la empresa constructora MACAE. El presente informe se efectúa con un recorrido conjunto con las personas encargadas de las Instalaciones Sanitarias de la Dirección de Mantenimiento. Los Planos Conforme a obra, deberán ser requerido a la empresa ejecutora por la Dirección de Inspecciones de obras de esta Subsecretaría.

Instalaciones Sanitarias. Agua. De acuerdo a la inspección visual de las instalaciones de agua, se observa que la conexión a Tanque de Bombeo (TB) es una conexión con cañerías nuevas PPM, se contempla en todo el recorrido de cañerías, tanto de impulsión como bajadas de distribución.

En la conexión a TB, se observa sifón invertido para diámetros igual o mayor a 32mm (1 1/4"). En Tanque de bombeo nos encontramos interviniéndolo con la limpieza interior y sellado de tapa hombre, por pérdida en ese sector, situación, que se repite en el Tanque de Reserva (T.R. sobre av. 25 de mayo) y actual mente siendo abastecidos por tanque de reserva intervenido lado Marcelo T. de Alvear. Paralelamente el nuevo sistema de impulsión con 3 tanques tricapa equipo de impulsión, formado por dos (2) de electrobombas centrífugas, actualmente funciona.

Las cañerías, montantes e impulsión de agua, PPM, han sido reemplazadas.

Las instalaciones de cada piso han tenido intervenciones, de mejoras de los grupos sanitarios. En algunos casos donde fue necesario se han reemplazado caños, accesorios, griferías y artefactos.

1. Se reemplazaron todos los caños de H° G° por PPM, colectores, montantes y de distribución. Se argumenta lo precedente al observar que los caños colectores que fueron reemplazados se encontraban con sarro de óxido atascado en su pared interna y reduciendo la sección.
2. Realizamos nueva conexión de agua al T.B. acorde a las reglamentaciones de SAMEEP y efectuar la limpieza y sellado de la tapa Hombre.
3. Reemplazamos electrobombas elevadoras y caños de impulsión
4. Incorporamos en el ingreso de grupos sanitarios de pisos más bajos, válvulas reductoras de presión
5. T.R. reemplazamos caño de H°G° del "sifón invertido" por PPM, para el consumo del Servicio Sanitario.
6. Efectuamos el apoyo y seguridad del caño "puente" entre ambos T.R. ya que nos encontramos interviniendo el T.R. sobre av. 25 de mayo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

ARQ. JORGE NOCENTI

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS